NORRFIX

norrfix.se
Tillgänglig kvällar & helger

Checklista – Öppning säsong

Fritidshus – säsongsstart

Adress: _____	Datum: _____	Utförd av: _____

■ Vatten & VVS	OK	Åtgärd	Notering
Huvudkran öppnad långsamt – kontrollera alla synliga rör för läckor	☐	☐	
Kallvatten vid alla tappställen – spola igenom 2 min	☐	☐	
Varmvattenberedare tillslagen – kontrollera temperatur efter 2 timmar	☐	☐	
Toalett testad – spola och kontrollera tätning och funktion	☐	☐	
Vattenlås i golvbrunnar fyllda med vatten	☐	☐	
Utomhusvattenpost öppnad och testad	☐	☐	

■ El & värmesystem	OK	Åtgärd	Notering
Huvudsäkring åter inne – kontrollera alla uttag fungerar	☐	☐	
Kyl och frys inkopplade – låt stå 2–4 timmar innan påfyllning	☐	☐	
Värmesystem: termostat höjd till normal nivå – känn att element blir varma	☐	☐	
Varmvattencirkulation (om finns) aktiverad	☐	☐	
Inga brända säkringar i elcentralen	☐	☐	

■ Exteriör	OK	Åtgärd	Notering
Tak: kontrollera efter vinters skador – pannor, nock, plåt	☐	☐	
Hängrännor och stuprör: töm löv, kontrollera fästen	☐	☐	
Fönster: tvätta bort smuts, kontrollera karmar och fönsterbågar	☐	☐	
Altan och trappa: inga lösa brädor eller rotskador	☐	☐	
Gräsklippare, trädgårdsredskap: framtagna och kontrollerade	☐	☐	

■ Ventilation & inomhusklimat	OK	Åtgärd	Notering
Vädra igenom huset – öppna alla fönster 15–30 min	☐	■	
Ventilationsdon: öppna och fria från damm	☐	■	
Filter i ventilation: kontrollera och byt vid behov	☐	■	
Eventuell frånluftsvifte i badrum: testad och fungerar	☐	■	

■ Säkerhet & övrigt	OK	Åtgärd	Notering
Brandvarnare: testa alla, byt batterier	☐	■	
Handbrandsläckare: tryck OK, plomberad	☐	■	
Larm: kod och funktion kontrollerad	☐	■	
Frysskyddsreglaget deaktiverat / termostat återställd till normal	☐	■	
Nycklar och kodlås: samtliga fungerar	☐	■	

Sammanfattning / Anteckningar